OTIS Prüfprotokoll der Erdung für AufzügeF07-421FS

Anlage Nr:			Name des Technikers :		
Agentur : Adresse der Anlage :		Datum :			
			Visum:		
Bilanz (wenn die Situation es verlangt) Anlage abgestellt defekte Erdung im Maschinenraum Anlage abgestel bei defekter Verd (Drähte oder Kab	rahtung		Anlage abgestellt bei beiden Gründe Leitfähigkeit fehlerhaft gebracht am:	dnung	
1. Prüfung im Maschinenraum.	ок	nicht OK	3. Prüfung im Schacht (jede Etage) OK	nicht OK	
Referenz-Erdung vorhanden			Referenz-Erdung vorhanden		
Kontroller -Gehäuse und -Türen			Kabelträger, Schachttür-Rahmen		
die Erdungsklemme der Hauptspeisung im Kontroller			die metallische Kabelkanäle		
Gehäuse/Erdungsklemme der elektronischen Geräte			Kabel-Halterung		
der Motor			Gehäuse/Träger der elektrische Kontakte auf Schachttüren		
das Bremsengehäuse			jeder mit einem Kontakt ausgerüsteter Türflügel (zentral öffnend)		
der Klemmbrett des Motors und der Bremsspule			Schachttür-Wagen		
die Treibscheibe			Gehäuse/Erdungsklemme der Schachtbeleuchtung		
die Tragseilen			Führungsschienen der Kabine		
das Widerstandsgehäuse					
die metallische Kabelkanäle					
Geschwindigkeitsbegrenzer			Sichtkontrolle der Drähte/Kabel		
				nicht	
Sichtkontrolle der Drähte/Kabel			4. Prüfung in der Schachtgrube OK	OK	
2 Duilfring and Kahinandaah	OK	nicht	Referenz-Erdung vorhanden		
2. Prüfung auf Kabinendach	ОК	OK	die mit einem Kontakt ausgerüstete Puffer		
Referenz-Erdung vorhanden			die Spannrolle		
Tragseile			der STOP-Schalter		
Gehäuse/Erdungsklemme der Verbindungen (J-Box), Klemmsteg			Gehäuse/Erdungsklemme der Schachtbeleuchtung		
metallische Impulsgeber/Magnetschalter			die diverse Schacht-Endschalter		
Sicherheits-Endschalter auf Kabine			die metallische Kabelkanäle		
Kontakt der Ausstiegsklappe					
PRS-Gehäuse					
metallischer PRS-Band			Sichtkontrolle der Drähte/Kabel		
Türantriebsbox Kabinentür-Flügel			5. Prüfung in der Kabine OK	nicht OK	
Fangkontakt			Referenz-Erdung vorhanden		
Lichtgitter-Kontrollbox			der COP, als Gehäuse		
Inspektionsbox / Inspektionsbox-Träger			Gehäuse/Erdungsklemme der Verbindungen (J-Box), Klemmsteg		
die metallische Kabelkanäle			die Kabinendecke, je nach Beleuchtung		
			der Kabinentür-Rahmen		
			die Kabinentür-Schwelle		
Sichtkontrolle der Drähte/Kabel					
	1				
			Sichtkontrolle der Drähte/Kabel		
Punkt Bemerkung :					
Punkt Bemerkung :					

F07-421FS 1/1 01.09.2005/JJW/mf